Kyoto Ink: a látványból otthon

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés



Mi lesz benne a legjobb?

A sötét médiafal és az egybefutó tusgrafika adja a nappali karakterét. A meleg fényvonalak kiemelik a felületet, a tároló pedig elrejti a napi tárgyakat. A hálóban a nyugodt külső mögött sok akasztós hely és fiók lesz. A két külön tároló tehermentesít, de nem helyettesíti a lakáson belüli napi tárolást.

Ez a kép a cél. A mostani műszaki modell még egyszerűsített bútorformákat tartalmaz, ezért a kész látvány egyezése nincs igazolva. A rajz, az anyagminta, az ajánlat és a végleges 3 Dtermék ugyanahhoz az elemkódhoz kapcsolódik.

Miért kerül ennyibe?

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

Jelenlegi teljes előrejelzés	**23,913 M Ft**
Takarékos összehasonlítás	**23,660 M Ft**
Tervi bizonytalansági sáv alsó széle	**20,415 M Ft**
Tervi bizonytalansági sáv felső széle	**32,032 M Ft**

Nem csak a képen látható bútorokat fizetjük

A teljes lakás és kültér, az egyedi tárolóbelsők, világítás, gépek, textilek, falak, jakuzzi és szerelési háttér is szerepel. A nagy szekrények ára a fiókokkal, liftekkel, pántokkal és beépítéssel nő meg; ezek adják a használati érték jelentős részét.

Mennyire biztos ez az összeg?

2.332 M Ft ellenőrzött webshopárú rész; írásos beszállítói ajánlat jelenleg 0 Ft; 21.581 M Ft becsült rész. A webshopár sem visszaigazolt magyar címre szállítás. A2 M tartalék érintetlen; a 18 M célhoz a főváltozatból 5,913 M hiányzik.

Mitől lehet olcsóbb?

Három konkrét csere 253 ezer Ft becsült megtakarítást ad: síkabb médiafalfelület, egyszerűbb W02 hordozó és fix fürdődugalj. Fiókot, gardróbot és jakuzzit nem hagytunk el. A további nagy különbségre összehasonlítható ajánlatok kellenek; nem ígérhető, hogy puszta alkuból eltűnik.

Miért ennyi idő? Mi jöhet közbe?

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

0–2.hét

Közös felmérés, minták, gép- és vasalatválasztás. Egy tulajdonosi döntési kör.

2–4.hét

Összehasonlítható ajánlatok, gyártói rajzok, anyag és költség lezárása.

4–10.hét

Jóváhagyás és megrendelés után gyártás/beszerzés; közben helyszíni előkészítés.

10–14.hét

Beépítés, textilek, lámpák, gépek, terasz és vezérlés összehangolása.

14–16.hét

Próbaüzem, hibajavítás, takarítás és dokumentált átadás.

Ami valóban késleltethet

Eltérő kész méret, meg nem oldott ajtó/fiókütközés, hosszú gyártási idejű kanapé vagy szövet, nem megfelelő anyagminta, gyártói kapacitás, emelési és jakuzzibekötési feltételek. A3–4 hónap feltételes időtáv a döntések és rendelések indulásától, nem mai naptól vállalt határidő.

Mire lesz használható? Megéri?

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

Master

WN terv: 3,350 m akasztórúd, 8 fiók, 436,9 liter geometriai fióktér, 2,036 m² polc és 2 lift. A régi változathoz képest több fióktér, de 1,356 m²-rel kevesebb polc; ezt külön mérlegelni kell.

05.2 és 05.3

05.2 elsődlegesen nagy gardrób, később alakítható gyerekszoba.05.3 vendég és teljes értékű munka. A szék–ágy ütközése még nyitott; ezt nem fedi el egy szép render.

AT8-01

Második fagyasztó, 12 próbadoboznyi tartalékkészlet és ritkán használt kisgépek. A nagy gép ugyanazt a polchelyet foglalja, nem plusz kapacitás.

T-0-26

Két polcrendszer, 3 próbabőrönd, 9 próbadoboz és egy függőleges kerékpárhely. A valós bicikli, a tartó és az ajtó/kiemelési út még ellenőrizendő.

A ráfordítás akkor éri meg, ha a napi használatot szolgáló belsők és a sokáig szerethető, egységes külső fontosak. Eladásiérték-növekedést ebből nem lehet bizonyítani. Érdemes a mintákra és a pontos illeszkedésre költeni, mielőtt drága felületeket gyártatunk újra.



A tényleges WN belső kiosztás kicsinyített vázlata. Balra hosszú ruha, középen két akasztási szint, jobbra fiókok és felső lift. A részletes rajzon minden rekesz külön méretezett.

Hogyan lehet hamarabb kész?

KI-R05 / 2026-10-27 / ajánlatkérés és egyeztetés

1. Egy közös felmérés

Asztalos és villanyszerelő ugyanazokat a kész falsíkokat, kiállásokat, küszöböt és szervizhelyeket ellenőrizze. A két külön tároló is kerüljön bele. A közös adatok csökkentik az újratervezést.

2. Egy kis, teljes mintasarok

Médiafal 600×600 mm, valódi fekete motívum, frontfuga és fényprofil együtt. Mellé gardróbfront, kárpit és W02 nyomat. Egy alkalommal nappali és esti ellenőrzés.

3. Egy azonos tartalmú ajánlati kör

Ugyanaz a rajzrevízió és tételsor menjen minden szakembernek. Legyen külön anyag, munka, logisztika és érvényesség. Az elkészített csomagot még nem küldtük el.

4. Előbb a hosszú átfutású döntések

A fő kanapé, fronttechnológia, kárpit, vasalat és nagy fényforrás legyen az első döntés. Rendelés csak jóváhagyott méret és ár után; a rövid út nem a felmérés kihagyása.

A következő három tulajdonosi döntés

A médiafal fizikai felületi mintája; a WN gardrób nagyobb fiókterének és kisebb polcfelületének elfogadása; az ajánlatok után a látványtartás és 18 M cél közötti konkrét választás. Most nem kell minden helyiségre külön jóváhagyást adni.

A tényleges tervből: berendezési áttekintés. A nyitott ütközések még ellenőrizendők.

