A-902 / KYOTO INK

R04 / a tárolási és külső változat költsége

Külön, még ki nem választott forgatókönyv. Az élő Excel kézi módosításait és főösszegét megőriztük.

CP3: 23 253 840 Ft → R04 javaslat: 23 791 890 Ft

Különbözet: +538 050 Ft; 18 M keret felett: 5 791 890 Ft; külön tartalék: 2 M Ft felhasználás 0 Ft.

WN belső **-40 000 Ft**

KI-050 / 5 polc×6500 + 1 fix rúd×7500 elmarad. A polckapacitás csökkenése külön döntés.

WN szélesebb fiókok **+60 000 Ft**

KI-050 / 8 fiók×7500 Ft szélességi/vasalati felár-előirányzat. Nem beszállítói ár.

WN teljes magasságú front **+120 000 Ft**

KI-051 / 6 magas front merevítése, pántolása és mintázása: 6×20000 Ft többletkeret. A régi 250000 Ft csomag fölötti javaslat.

WN belső lámpa **-20 450 Ft**

KI-CP3-L01 / 12×5490 helyett 7×6490 Ft. A táp/kábel csomagot nem vonjuk le igazolás nélkül.

WN lámpaszerelés **-7 500 Ft**

KI-119 / 5-tel kevesebb lámpa×1500 Ft előirányzati munkadíj; új érzékelési próba módosíthatja.

Médiafal új felület/front **+300 000 Ft**

KI-030 / KI-031 / Ideiglenes különbözeti keret: 60000 frontmerevítés + 160000 felületi többlet + 80000 grafikai/minta többlet. Az eredeti 450000+260000 Ft nem kerül újra hozzáadásra. Pontos műszaki árbontás nélkül nem bizonyított felár.

Mosdó oldalankénti osztás **+20 000 Ft**

KI-092 / Két fiók marad; 20000 Ft egyszeri új osztó/szifon/vasalat illesztési felár-előirányzat.

Biciklitartó és rögzítés **+70 000 Ft**

R04-BIKE / 45000 Ft tartókeret + 25000 Ft falrögzítés/munkadíj becslés. Nincs kiválasztott SKU.

Több tárolódoboz **+36 000 Ft**

KI-CP3-S04 / 21 tervezett doboz a korábbi 12 helyett: 9×4000 Ft különbözet. 3000–6000 Ft/db érzékenység; típus még nincs.

A teljes érzékenységi sáv kb. 20.14–31.86 M Ft. Nem valószínűségi konfidenciasáv és nem kivitelezői ajánlat. Sem a polcfelület csökkenése, sem a felárak nincsenek tulajdonosi döntésként rögzítve.

[D] korábbi tervadat [J] új tervezési javaslat [H] helyszíni / gyártói ellenőrzés

Szín a képernyőn tájékoztató. Anyag és nyomat fizikai mintával fogadható el.

KI-R04 / 2026-10-27 **C01**

A3 - 100% nyomtatás - mm - Ft bruttó / becslés

AJÁNLATI / EGYEZTETÉSI TERV - NEM GYÁRTÁSI KIADÁS