# A-902 Kyoto Ink S01
# Megvalósítási egyeztető csomag R02

Státusz: részletes ajánlati javaslat, nyitott termék- és műszaki kapukkal. Nem gyártásra jóváhagyott terv és nem lezárt beszerzési lista.

A V3.3 Cam02/Cam12 nappali cél aktív; a négy másik eredeti kiválasztott render változatlan. A forrásgeometria terv szerinti, nem hiteles helyszíni felmérés.

## Költség és bizonyíték

| Mutató | Bruttó Ft |
|---|---|
| V3.3 fő előrejelzés | 20554190 |
| Optimalizálási javaslat | 19899690 |
| 18 M keret feletti fő eltérés | 2554190 |
| Indikatív alsó–felső sáv | 17740028 – 27132689 |
| Ellenőrzött webshopár termékérték | 1757130 |
| Írásos beszállítói ajánlat | 0 |
| Külön érintetlen tartalék | 2000000 |

Az alsó/felső sáv soronkénti feltételezés: becslés általában −15/+30%, igazolt webshopérték 0/+12%; jakuzzi, emelés, árnyékolás és riasztó +60% felső kockázat. Ez nem statisztikai konfidenciaintervallum, és a kedvező alsó vég nem keretígéret.

A főösszeg egyetlen fő változatot tartalmaz. A gazdaságos változat külön oszlop; nincs hozzáadva. A régi8,4M csomag csak összehasonlítás. A KI-123 kiváltott W02 vlies nulla értéke KI-132-re mutat, nem hiányzó munkát takar.

# Helyiség × szakma lefedettség

## 01 Előtér

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-082, KI-083, KI-084, KI-085 |
| Gép/szaniter/víz | Meglévő; KI-159 riasztó/redőny ellenőrzés |
| Felület/művészet | KI-084 tükör; meglévő fal javítása KI-155 |
| Világítás/villamos | KI-104–110,158–159 |
| Textil/kiegészítő | KI-083 kárpit; KI-153 védelem |
| Logisztika/átadás | KI-151–156 |

## 02 Konyha

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-006, KI-007, KI-008, KI-009, KI-010, KI-011, KI-012, KI-013, KI-014, KI-015 |
| Gép/szaniter/víz | KI-016, KI-017, KI-018, KI-019, KI-020, KI-021, KI-022, KI-023, KI-024, KI-025, KI-026, KI-027 |
| Felület/művészet | KI-011–014 pult/hátfal |
| Világítás/villamos | KI-104–108,111–112 |
| Textil/kiegészítő | KI-157 konyhai használati csomag |
| Logisztika/átadás | KI-023,027,151–156 |

## 03 Étkező

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-028–029 |
| Gép/szaniter/víz | Nem érintett: nincs új víz/gép |
| Felület/művészet | W02/W03: KI-123–133 közös nappali |
| Világítás/villamos | KI-109 + ML04 |
| Textil/kiegészítő | KI-135,157 |
| Logisztika/átadás | KI-151–156 |

## 04 Nappali

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-030–039 |
| Gép/szaniter/víz | KI-033–035,158–159 |

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Felület/művészet | KI-123–129,131–133 |
| Világítás/villamos | KI-104–108,113–115 |
| Textil/kiegészítő | KI-040–042,134–135 |
| Logisztika/átadás | KI-151–156 |

## 05.1 Master

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-043–053 |
| Gép/szaniter/víz | Nem érintett: nincs új víz/gép |
| Felület/művészet | KI-051,130 |
| Világítás/villamos | KI-116–119 |
| Textil/kiegészítő | KI-054–057 |
| Logisztika/átadás | KI-151–156 |

## 05.2 Háló 05.2

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-058–064 |
| Gép/szaniter/víz | Nem érintett: nincs új víz/gép |
| Felület/művészet | KI-068 |
| Világítás/villamos | KI-069 + közös104–108 |
| Textil/kiegészítő | KI-065–067 |
| Logisztika/átadás | KI-151–156 |

## 05.3 Háló 05.3

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-070–076 |
| Gép/szaniter/víz | Nem érintett: nincs új víz/gép |
| Felület/művészet | KI-080 |
| Világítás/villamos | KI-081 + közös104–108 |
| Textil/kiegészítő | KI-077–079 |
| Logisztika/átadás | KI-151–156 |

## 06.1 Fürdő 06.1

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-098–100 |
| Gép/szaniter/víz | KI-087–090,103 |
| Felület/művészet | Meglévő burkolat; KI-155 helyreállítás |
| Világítás/villamos | KI-120,122 + közös104–108 |
| Textil/kiegészítő | KI-100 |
| Logisztika/átadás | KI-090,151–156 |

## 06.2 Fürdő 06.2

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-092–094 |
| Gép/szaniter/víz | KI-091,095–096,103 |
| Felület/művészet | Meglévő hatszögrelief; KI-155 |
| Világítás/villamos | KI-120–122 + közös104–108 |
| Textil/kiegészítő | KI-097 |
| Logisztika/átadás | KI-091–092,151–156 |

## 07 Közlekedő

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-086 |
| Gép/szaniter/víz | Meglévő; gépészeti akna szabad |
| Felület/művészet | KI-124–129 |
| Világítás/villamos | KI-110; K25–27,D46 szabad |
| Textil/kiegészítő | KI-086 lerakó |
| Logisztika/átadás | KI-151–156 |

## 08 WC

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-101 |
| Gép/szaniter/víz | KI-103 meglévő szaniterellenőrzés |
| Felület/művészet | Meglévő burkolat; KI-155 |
| Világítás/villamos | KI-110; meglévő szellőző |
| Textil/kiegészítő | KI-102 |

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Logisztika/átadás | KI-151–156 |

## 09 Nyugati terasz

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-138–143,147,150 |
| Gép/szaniter/víz | KI-136–137 jakuzzi csak09; másutt meglévő vízelvezetés KI-149 |
| Felület/művészet | KI-144 növény; meglévő WPC/korlát KI-149 |
| Világítás/villamos | KI-145; új szintbeépítés nincs engedélyezve |
| Textil/kiegészítő | KI-146–148,150 |
| Logisztika/átadás | KI-004,137,149,151–156 |

## 10 Keleti terasz

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-138–143,147,150 |
| Gép/szaniter/víz | KI-136–137 jakuzzi csak09; másutt meglévő vízelvezetés KI-149 |
| Felület/művészet | KI-144 növény; meglévő WPC/korlát KI-149 |
| Világítás/villamos | KI-145; új szintbeépítés nincs engedélyezve |
| Textil/kiegészítő | KI-146–148,150 |
| Logisztika/átadás | KI-004,137,149,151–156 |

## 11 WPC zónák

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-138–143,147,150 |
| Gép/szaniter/víz | KI-136–137 jakuzzi csak09; másutt meglévő vízelvezetés KI-149 |
| Felület/művészet | KI-144 növény; meglévő WPC/korlát KI-149 |
| Világítás/villamos | KI-145; új szintbeépítés nincs engedélyezve |
| Textil/kiegészítő | KI-146–148,150 |
| Logisztika/átadás | KI-004,137,149,151–156 |

## 12 Zöldtető

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | Nem bútorozható: zöldtető |
| Gép/szaniter/víz | KI-136–137 jakuzzi csak09; másutt meglévő vízelvezetés KI-149 |

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Felület/művészet | KI-144 növény; meglévő WPC/korlát KI-149 |
| Világítás/villamos | KI-145; új szintbeépítés nincs engedélyezve |
| Textil/kiegészítő | KI-146–148,150 |
| Logisztika/átadás | KI-004,137,149,151–156 |

## 13 Erkélyek

| Szakma | Tétel vagy indokolt státusz |
|---|---|
| Bútor/tárolás | KI-138–143,147,150 |
| Gép/szaniter/víz | KI-136–137 jakuzzi csak09; másutt meglévő vízelvezetés KI-149 |
| Felület/művészet | KI-144 növény; meglévő WPC/korlát KI-149 |
| Világítás/villamos | KI-145; új szintbeépítés nincs engedélyezve |
| Textil/kiegészítő | KI-146–148,150 |
| Logisztika/átadás | KI-004,137,149,151–156 |

# Világítás és szakági kapcsolatok

Rendszerjavaslat: állandó tápú Hue Bridge LAN-kapcsolattal, külön helyiségek és zónák. A hagyományos kapcsoló nem szakíthatja meg véletlenül az okoslámpa tápját; megfelelő kapcsolómodul vagy vezeték nélküli vezérlő szükséges. A termosztátot nem helyettesíti világításkapcsoló.

A rejtett fényeknél a végleges készlet teljesítménye, hossza és gyári bővíthetősége dönt. Számítási lap: P=szalaghossz×W/m; tervezési tápterhelés ≤80% csak választott gyártói rendszer engedélyével. Példa 3,3m×12W/m=39,6W, legalább49,5W névleges cél; ez nem automatikus Hue-alkatrészválasztás. A külön táp/vezérlőágak nem vonhatók össze igazolatlan elosztóval.

Vezeték-keresztmetszetet, kismegszakítót, áram-védőkapcsolót és zónahatárt ez a javaslat nem ír elő. Ezeket jogosult szakember határozza meg helyszíni méréssel. A szerelési költség KI-106/107-ben, programozás KI-108-ban. A doboz/vezetékhossz felmérési előirányzata nem kitalált csavardarabszám.

## ML01 / KI-110

A902-ML01 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML02 / KI-110

A902-ML02 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML03 / KI-111

A902-ML03 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML04 / KI-109

A902-ML04 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML05 / KI-113

A902-ML05 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML06 / KI-116

A902-ML06 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML07 / KI-069

A902-ML07 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML08 / KI-081

A902-ML08 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML09 / KI-120

A902-ML09 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML10 / KI-120

A902-ML10 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML11 / KI-110

A902-ML11 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## ML12 / KI-110

A902-ML12 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## FL01 / KI-111

A902-FL01 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## FL02 / KI-114

A902-FL02 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## FL03 / KI-120

A902-FL03 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## FL04 / KI-120

A902-FL04 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## FL05 / KI-145

A902-FL05 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## FL06 / KI-145

A902-FL06 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## FL07 / KI-145

A902-FL07 → meglévő nyomvonal, felméréssel igazolandó → gyári lámpa integrált táp / E27 Hue → lámpatest gyári szerelőtere; hozzáférhető. TERV SZERINT; helyszíni ellenőrzés kell

## L-TV-TOP / KI-114

A902-D16 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → TV-01 alsó

szervizmező. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-TV-VERT / KI-114

A902-D16 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → TV-01 alsó szervizmező. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-TV-LOW / KI-114

A902-D16 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → TV-02 szélső rekesz. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-W02 / KI-115

A902-D19 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → ART-02 levehető oldalsó mező. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-HB / KI-118

A902-D20 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → NT-L hozzáférhető táp. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-WN / KI-119

A902-D26 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → WN-01 felső szerelőrekesz. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-WS / KI-119

A902-D26 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → WS-01 felső szerelőrekesz. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-KITCHEN / KI-112

A902-D02 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → K-07 hozzáférhető felső rekesz. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-B62-M / KI-121

A902-FL04 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → száraz oldali tápdoboz KI-122. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## L-B62-U / KI-121

A902-FL04 → fal/panel szerelősáv; külön folytonos kábelút, toldás csak hozzáférhető dobozban → egy gyári kompatibilis Hue készlet/ág vagy jóváhagyott 24V CCT vezérlő+táp; nem feltételezett Hue split → száraz oldali tápdoboz KI-122. TÁP/VEZÉRLŐ SKU ÉS MÉRETEZÉS NYITOTT

## Jelenetek

| Jelenet | Működés / ellenőrzés |
|---|---|
| Nappali nappal | Természetes fény; W02 nem világító kép. Általános fény csak szükség szerint. |
| Nappali este | 2700K, TV alul15–25%, felül10–20%, Somar20–35%; helyszíni beállítás, nem garantált lux. |
| Étkezés | ML04 2700K40–60%; TV-fal visszafogott. |
| Konyha munka | Pultfény3500–4000K100%; ML03 kiegészít; árnyék/vakítás próba. |
| Hálók olvasás | Éjjeli/funkcionális fény külön; fejvég10–20%, gardróbbelső ajtókapcsolással. |
| Éjszakai útvonal | Közlekedő alacsony intenzitás; vizes helyiség biztonságos általános fény külön. |
| Fürdő | Tükör funkcionális3000–4000K; alábútor2700K külön csoport. |
| Terasz | FL05–07 meleg fehér; káprázás/szomszédhatás próbával; jakuzzi független gyári rendszer. |
| Takarítás/átadás | Minden funkcionális fény100%, áramtalanítás és visszaállás teszt. |

# Víz, gépek, üveg

Konyha: KI-024 mosogató és KI-025 kihúzható zuhanyfejes csap méretét végleges termékhez kell kötni. A szifon és mosogatógép csatlakozás a K-03 levehető hátán keresztül szervizelhető; sarokszelep a gép kihúzása nélkül legyen elérhető. Főzőlap és sütő külön igazolt áramkörökre. Hűtő alsó/felső szellőzése gyári rajz szerint. Az elszívó útja még nyitott, nincs új mennyezeti rögzítés jóváhagyva.

06.1: a mosó-szárító 600×650×1800 foglalási tére csak helybiztosítás. A konkrét géppár és összekötő keret típusazonossága, víz/lefolyó/táp helye és ajtónyitása nélkül nem rendelhető. A torony körül szellőző és szervizrések a gyártó szerint.

06.2: GL-01 fix üveg 1000×2000 mm cél,8mm előzetes vastagság. Üveges felmérés után végleges vastagság, edzett/biztonsági kivitel, falprofil, támasztórúd és tömítés. Padló fúrása csak vízszigetelési jóváhagyással; rögzítés nem a dekorburkolat teherbírására alapozva. A zuhanybelépés és tálca/lefolyó tisztíthatósága megőrzendő. A mosdó kerámiája nem vágható.

Jakuzzi: KI-136 1,7M + KI-137 0,3M feltételes előirányzat bent marad. Végleges típus nélkül nincs töltött tömeg, pontteher, gépészeti fogyasztás vagy emelési terv. Statikus és üzemeltető írásos egyeztetéséig csak foglalási hely, nem kivitelezési engedély.

# Felületek, művészet és textilek

| Felület | Nettó m² | Rendelési m² | Költségsor |
|---|---|---|---|
| W01 | 9.504 | 10.93 | KI-030 |
| W02 | 6.048 | 6.955 | KI-131–133 |
| W07 | 4.406 | 5.067 | KI-124 |
| W03 | 6.048 | 6.955 | KI-125 |
| W04 | 3.456 | 3.974 | KI-126 |
| MASTER | 3.726 | 4.285 | KI-130 |

15% szabási/illesztési előirányzat. A W03/W04 mezők itt tervezői területkeretek; végleges nyíláslevonás felmérés után. W02 6,048m², rendelési cél6,955m². A nyomdai méret nem származhat a perspektivikus képből.

Művészeti állomány: ART-02_artwork_master.svg, TV-03_artwork_master.svg, WN-01_artwork_master.svg. Valós méretezett vektorfájlok, de jóváhagyandó újrarajzolt kompozíciók; nem állítjuk, hogy pixelazonosak az AI-célképpel. CUT_GUIDES_NONPRINT réteg eltávolítandó nyomtatásból. Panelenként3mm fuga és körben legalább10mm technológiai túlfutás gyártóval egyeztetendő. ICC, fehérpont, festékterhelés és hordozóprofil a nyomda próbájával véglegesíthető, nem előre kitalált CMYK.

Három külön ajánlati technológia: sík vliesnyomat (gazdaságos), textilborítású levehető panel (fő), kézi texturált nyomat (külön nem összegezett opció, +60–120eFt/m² becsült felár). Valódi reliefhez külön terhelési/rögzítési rajz kell; jelen főösszeg és modell nem relief. 30×30cm minták és legalább1:1 panelillesztési próbanyomat szükséges.

| Helyiség | Sín m | Fényáteresztő m² | Sötétítő m² |
|---|---|---|---|
| 04 | 5.02 | 33.63 | 27.51 |
| 05.1 | 4.04 | 27.06 | 22.14 |
| 05.2 | 2.28 | 15.27 | 12.5 |
| 05.3 | 2.32 | 15.54 | 12.72 |

Képlet: sín=nyílásszélesség+0,40m; fényáteresztő szélesség=sín×2,2; sötétítő=sín×1,8; vágási magasság=2,65+0,25m; veszteség5%. A szövet tekercsszélessége, mintaismétlése és zsugorodása módosítja a tényleges folyómétert. Fali sín, végzáró, konzol, varrás, vasalás és szerelés a kapcsolt költségsorokban. Túl kicsi gyűjtősáv esetén ajtó/ablak használat felülvizsgálat.

# Teljes kültér és fenntartás

A berendezés a nyugati és keleti gres zónákon, a WPC középső sávján és a széles erkélyrészen jelenik meg. A zöldtető nem bútorozható; a panoráma WPC-sáv és nyelv megközelítése a lock szerint hiányos, ezért itt új használati berendezés nincs kijelölve. Ez dokumentált meglévő/ellenőrzendő státusz, nem elhallgatott terület.

KI-144–150 tartalmazza növényeket/kaspókat, meglévő FL-pontok világítását, árnyékolási előirányzatot, párnatárolót, takaróponyvát, téli tárolást, WPC/lefolyó karbantartást és textileket. Szélállósági adat nélküli ernyőt nem helyezünk ki. A tető és korlát megfúrása nem része a jóváhagyott tartalomnak. Lefolyó és zöldtető szervizút legalább helyszíni üzemeltetői igény szerint szabad.

Fenntartási terv: havonta lefolyó és járófelület ellenőrzése; vihar előtt textilek és mobil tárgyak biztonságba helyezése; ősszel száraz tárolás; fa bútor felületkezelése gyártó szerint. Jakuzzi vízkezelése, ürítési útja és téliesítése a későbbi konkrét kézikönyvhöz kötött.

# Feltételes ütemterv

T0 a felmérési munka tulajdonosi elindítása. A teljes javaslat17 hét, azaz a3–4hónap felső széle; nem visszaigazolt vállalás. Későbbi jóváhagyás vagy beszállítói késés a függő feladatokat ugyanannyival tolja. Ha a rendelés csakT05 után engedélyezett, a hosszú átfutású kanapé kritikus lehet.

| ID / hét | Feladat | Előfeltétel / kockázat |
|---|---|---|
| T01 / 0–2 | Felmérés + fotó/kiállásjegyzőkönyv | ; Kész falsíkok, küszöb, redőnyfedél, padlószint nélkül nincs gyártási méret |
| T02 / 0–3 | Villamos/víz/statika ellenőrzés | T01; Teraszterhelés és elszívóút késése blokkolja a kapcsolódó megrendelést |
| T03 / 1–3 | Anyagminták, textil és próbanyomat | T01; Szín/nyomat/joint jóváhagyás nélkül frontgyártás nem indul |
| T04 / 2–4 | Azonos tartalmú szakági ajánlatok | T01,T02,T03; Ár és műszaki kizárások egyeztetése |
| T05 / 4–5 | Tulajdonosi választás, keretlezárás | T04; 18 M feletti tartalom nincs automatikusan engedélyezve |
| T06 / 5–14 | Hosszú átfutású termékek rendelése | T05; Csak külön tulajdonosi rendelési engedéllyel; Lennon örökölt8–9hét nem ígéret |
| T07 / 4–6 | Gyártói felmérési rajz és jóváhagyás | T04,T05; R02 ajánlati lapokból nem lehet közvetlenül gyártani |
| T08 / 6–12 | Egyedi bútor/front gyártás | T07; 6hét feltételezés; gyártó visszaigazolása kell |
| T09 / 6–8 | Védelem, villamos/víz előkészítés | T02,T05; Szakágilag igazolt nyomvonalak szerint |
| T10 / 8–10 | Faljavítás, tapéta/panel alap | T09,T03; Száradási idő és próbafelület nélkül nem burkolható |
| T11 / 12–14 | Bútorbeépítés és gépek | T08,T10,T06; Felhordási nyílások és liftméretek előre mérendők |
| T12 / 13–15 | Üveg, textilek, terasz | T11,T02; Üveg végleges mérete beépítés után; szél/daruzás külső kockázat |
| T13 / 15–16 | Világításprogramozás, próbaüzem | T11,T12; Fénypróba, szivárgás, frontnyitás, szervizelés |
| T14 / 16–17 | Hibajavítás és átadás | T13; Átadási leltár, garancia, kezelési útmutatók |

# Blender-vizsgálat és korlátai

A Blender5.2.3 ténylegesen megnyitotta a forrásmodellt, a külön R02 munkamásolatot elmentette és 28 semleges kontrollképet renderelt. Az eredeti967objektumos forrás megmaradt. A falütközési szűrésben0jelzés. A05.2 erkélyajtója ütközik a DS52 és FLINTAN tervezett helyével; ez nyitott hiba. A kanapé és asztal befoglalójelzése komponensenként nem valódi átfedés. Ez nem teljes lakás-PASS.

Vizsgálat: befoglalótestek,5°-onként mintavett nyílóajtó és30sugárpont. Nem bizonyítja a végleges gyári mesh-t, fiókútvonalat, tartószerkezetet, villamos megfelelést, kárpitdeformációt vagy kivitelezhetőséget. A hibák és nyitott kapuk a blender/validation_R02.json fájlban. A konyha840–860mm folyosója nem teljesíti a900mm célértéket.

# Hiány-, döntés- és jóváhagyási jegyzék

| ID / felelős | Nyitott kérdés / következő lépés |
|---|---|
| D01 / Tulajdonos | Teljes költség és változat: Fő 20554190 Ft; optimalizált 19899690 Ft; mindkettő >18 M. Megtakarítások csak ajánlattal igazolhatók. Kapu: T05 |
| D02 / Tulajdonos + tervező | Vizuális anyag- és mintaválasztás: W01/W02 textil vs síknyomat; FADO gömb mérete; Enrave lapos búra; gardróbnyomat felülete. Kapu: T03 |
| D03 / Tulajdonos + felmérő/statikus | Hálók használata és terasz feltételei: 05.2 160 cm ágy egyoldali főmegközelítéssel;05.3 180 cm megtartva, sekély gardrób; jakuzzi2M bent marad. Kapu: T01–T02 |
| G01 / Konyhatervező | Konyha 840–860 mm folyosó: 900 mm célt nem teljesíti; pultmélység/gépek gyári szellőzése szerint vizsgálni. Nem szabad a szobát nyújtani. Kapu: T07 |
| G02 / Gépész/villanyszerelő | Elszívó a nyugati félfal fölött: Mennyezeti hűtőmező, meglévő csatorna és D05 kapcsolata nincs feltárva; kivezetés vagy keringtetés döntés. Kapu: T02 |
| G03 / Felmérő | Terasz tolómező + küszöb: KZS_3726 fotón tényleges fellépés;120mm modelljelző nem mért érték. Kapu: T01 |
| G04 / Beszállító/Blender operátor | Gyári bútorazonosság és nyitások: Lennon kéz/modulrajz, NORDLI fiókút, Eamy térdhely, lámpaizzó-beférés; méretproxy nem hiteles termékmesh. Kapu: T07 |
| G05 / Vízszerelő/üveges/villanyszerelő | Vizes helyiségek: Meglévő Smyle kerámia beépíthetősége; zuhanyüveg méret/rögzítés; védelem/zónák és táphely. Kapu: T02 |
| G06 / Statikus/üzemeltető | Terasz statika/logisztika: Töltött jakuzzi tömege/terhe, szélállóság, vízszigetelés, daruzás és lefolyók. Kapu: T02 |
| G07 / Beszerző | Nem lezárt termékspecifikációk: Elszívó, mosogató/csap, konkrét kültéri főcsalád, teljes Hue SKU-k és textilmárkák még hiányosak; Bosch gépek és Samsung TV típusa/mérete kutatva, ár és HU elérhetőség nem igazolt. Kapu: T04 |
| G08 / Tervező/Blender operátor | Teljes ellenőrzés korlátja: Belső és erkélyajtó-söprés lefutott;05.2 DS52/szék ütközik. Hat étkezőszék37cm eltolása lefutott. Minden fiók, gépajtó és teljes útvonal gráfja még nem teljes. Nincs végleges renderengedély. Kapu: T07 |

# 05.2: külön, nem elfogadott alternatíva

ALT-052 rajz és a Blender rejtett KI_R02_ALT_052_UNAPPROVED gyűjteménye:160cm ágy megmarad,1000×600mm munkahely a gardrób jobb mezőjébe kerül. Teljes magas gardrób2380→1380mm; asztal fölött1000×600×1000mm tároló. A korlátozott fal/bútor/ajtóvizsgálat0jelzést adott. Nem gyártásra jóváhagyott és nem automatikusan elfogadott megoldás.

KI-060/061/062 eredeti315000Ft csomag helyett395000Ft becslés:165000kisebb gardrób +80000asztal +90000felső tároló +60000szerelés/rögzítés. Nettó projektkülönbség bruttó80000Ft, bizonytalanság±40000. A főösszegben nincs benne. Tulajdonosi választás után minden kapcsolt rajzot, Excelt, modellt és rendernézetet közösen kell revideálni.